

RAMO 33,28

No. Prog.	NO DE POA	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	FECHA DE INICIO-TERMINO	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión					% de Avance		CONTRATISTA	SUPERVISOR	
									Autorizada	INFRA	FORTA	RAMO 28	HIDRO	Ejercida	Físico			Financiero
1	N/A	FORTLECIAMIENTO MUNICIPAL	REHABILITACION DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DEL DIF MUNICIPAL EN CABECERA MPAL	1-MAY-20/15-MAY-20	EBANO	CONTRATO	EBANO/DSM/R28/CD/01/2020	37	\$ 103,634.24			\$ 103,634.24		\$ 103,634.24	100	100	ROSA GUADALUPE GONZALEZ JUAREZ	FELIPE CORONEL
2	PROCESO COVID	AGUA Y SANEAMIENTO	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE COAHUILA ENTRE CALLE TAMAUPIAS Y AV LAZARO CARDENAS DE LA COLONIA OBRERA EN CABECERA MPAL	23-MAY-20/6-JUN-20	EBANO	CONTRATO	EBANO/DSM/R33/CD/01/2020	35	\$ 213,350.16	\$ 213,350.16				\$ 213,350.16	50	0	CONSORCIO EBANENSE CONSOLIDADO JAZAGA, SA DE CV	FELIPE CORONEL
3	PROCESO COVID	AGUA Y SANEAMIENTO	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CHIHUAHUA ENTRE AV HIDALGO Y LAZARO CARDENAS DE LA COLONIA OBRERA EN CABECERA MPAL	23-MAY-20/6-JUN-20	EBANO	CONTRATO	EBANO/DSM/R33/CD/02/2020	110	\$ 524,181.45	\$ 524,181.45				\$ 524,181.45	50	0	CONSORCIO EBANENSE CONSOLIDADO JAZAGA, SA DE CV	ROMUALDO MARTINEZ
4	PROCESO COVID	AGUA Y SANEAMIENTO	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA S/NOMBRE 212 ENTRE CALLE AVIACION Y 10 DE MAYO DE LA COL AVIACION EN CABECERA MPAL	23-MAY-20/30-MAY-20	EBANO	CONTRATO	EBANO/DSM/R33/CD/03/2020	10	\$ 83,958.13	\$ 83,958.13				\$ 83,958.13	50	0	CONSORCIO EBANENSE CONSOLIDADO JAZAGA, SA DE CV	FELIPE CORONEL
5	PROCESO COVID	AGUA Y SANEAMIENTO	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE AV 18 DE MARZO Y LAZARO CARDENAS EN COLONIA VERGEL DE CABECERA MPAL	23-MAY-20/21-JUN-20	EBANO	CONTRATO	EBANO/DSM/R33/CD/04/2020	135	\$ 828,041.54	\$ 828,041.54				\$ 828,041.54	30	0	ROSA GUADALUPE GONZALEZ JUAREZ	ROMUALDO MARTINEZ
6	PROCESO COVID	AGUA Y SANEAMIENTO	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CONSTITUCION ENTRE AV JUAREZ Y MATAMOROS DE LA COL VEINTE DE NOVIEMBRE EN CABECERA MPAL	26-MAY-20/09-JUN-20	EBANO	CONTRATO	EBANO/DSM/R33/CD/05/2020	60	\$ 296,774.18	\$ 296,774.18				\$ 296,774.18	40	0	CONSORCIO EBANENSE CONSOLIDADO JAZAGA, SA DE CV	FELIPE CORONEL
7	PROCESO COVID	AGUA Y SANEAMIENTO	REHABILITACION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL NCPE PUJAL COY, MPIO DE EBANO, S.L.P	26-MAY-20/24-JUN-20	PUJAL COY	CONTRATO	EBANO/DSM/R33/CD/06/2020	920	\$ 418,204.13	\$ 418,204.13				\$ 418,204.13	30	0	ROSA GUADALUPE GONZALEZ JUAREZ	ROMUALDO MARTINEZ
8	PROCESO COVID	AGUA Y SANEAMIENTO	MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN SEGUNDA PRIVADA TLAXCALA DE LA COL OBRERA EN CABECERA MPAL	26-MAY-20/2-JUN-20	EBANO	CONTRATO	EBANO/DSM/R28/CD/07/2020	30	\$ 59,048.43	\$ 59,048.43				\$ 59,048.43	90	0	CONSORCIO EBANENSE CONSOLIDADO JAZAGA, SA DE CV	FELIPE CORONEL