

DESARROLLO SOCIAL

| No. Pro g. | NO DE POA | Rubro del gasto | Nombre de la obra o acción | FECHA DE INICIO-TERMINO | Localidad y/o Colonia | Modalidad de Ejecución | Número de contrato | Número de beneficiarios | Inversión | | | | | | % de Avance | | CONTRATISTA | SUPERVISOR |
|------------|-----------|---------------------------|---|-------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|---|---|---------------------------|
| | | | | | | | | | Autorizada | INFRA | FORTA | RAMO 28 | HIDRO | Ejercida | Físico | Financiero | | |
| 1 | 2020-2431 | FOMENTO AGRICOLA | EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTO AGRICOLA (TRACTOR AGRICOLA JOHN DEERE SERIE 6403 DE 105 HP) PARA GRUPO DE TRABAJO LOS TRILLADORES DE LA 20 DE NOVIEMBRE, MPIO DE EBANO, S.LP | 4-SEPT-20/10-SEPT-2020 | 20 DE NOVIEMBRE | CONTRATO | EBANO/DSM/R33/ABS/CIR/09/2020 | 200 | \$ 900,000.00 | \$ 900,000.00 | | | | \$ 900,000.00 | 100 | 0 | MAQUINARIA AGRICOLA DE LAS HUASTECAS, SA DE CV | N/A |
| 2 | 2020-2432 | FOMENTO AGRICOLA | EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTO AGRICOLA (SEMBRADORA DE PRECISION DE 6N BTES MARCA FAMAK) PARA GRUPO DE TRABAJO MUJERES EMPRENDEDORAS DE PUJALCOY, MPIO DE EBANO, S.LP | 8-SEPT-20/12-SEPT-2020 | PUJALCOY | CONTRATO | EBANO/DSM/R33/ABS/CIR/10/2020 | 5 | \$ 270,000.00 | \$ 270,000.00 | | | | \$ 270,000.00 | 100 | 0 | IGNACIO RAMIREZ BAUTISTA | N/A |
| 3 | 2020-2428 | FOMENTO AGRICOLA | PROGRAMA MUNICIPAL DE SEMILLA DE MAIZ (VARIEDAD 307) PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRICOLAS DEL MPIO DE EBANO, S.LP | 4-SEPT-20/8-SEPT-2020 | EBANO | CONTRATO | EBANO/DSM/R33/ABS/CIR/08/2020 | 7 | \$ 600,000.00 | | \$ 600,000.00 | | | \$ 600,000.00 | 100 | 100 | IGNACIO RAMIREZ BAUTISTA | N/A |
| 4 | N/A | DESARROLLO URBANO | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE ENTRONQUE EN AV 16 DE SEPTIEMBRE CON AV LAZARO CARDENAS EN LA COL AVILACAMACHODE CABECERA MPAL | 4-SEPT-20/24-SEPT-2020 | EBANO | CONTRATO | EBANO/DSM/FEFYMPH/CIR/03/2020 | 45530 | \$ 803,554.70 | | | \$ 803,554.70 | \$ 803,554.70 | 100 | 30 | CONSORCIO EBANENSE CONSOLIDADO JAZAGA, SA DE CV | ROMUALDO MARTINEZ MIRELES | |
| 5 | N/A | DESARROLLO URBANO | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CARRIL LATERAL DERECHO EN AV MANUEL C LARRAGA CON AV LAZARO CARDENAS DE LA COL LAS AMERICAS EN CABECERA MPAL | 4-SEPT-20/24-SEPT-2020 | EBANO | CONTRATO | EBANO/DSM/FEFYMPH/CIR/04/2020 | 45530 | \$ 467,077.38 | | | \$ 467,077.38 | \$ 467,077.38 | 100 | 30 | CONSORCIO EBANENSE CONSOLIDADO JAZAGA, SA DE CV | ROMUALDO MARTINEZ MIRELES | |
| 6 | N/A | DESARROLLO URBANO | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE ABANICO EN CALLE PACIENCIA CON AV LAZARO CARDENAS DE LA COL PETROLERA EN CABECERA MPAL | 4-SEPT-20/24-SEPT-2020 | EBANO | CONTRATO | EBANO/DSM/FEFYMPH/CIR/05/2020 | 45530 | \$ 461,489.17 | | | \$ 461,489.17 | \$ 461,489.17 | 100 | 30 | MARIA DE LA LUZ REYES | FELIPE CORONEL GARCIA | |
| 7 | 2020-2739 | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | MEJORAMIENTO DE PLAZA PRINCIPAL EN REFORMA EL ALTO, MPIO DE EBANO, S.LP | 16-SEPT-20/15-OCT-2020 | REFORMA RL ALTO | CONTRATO | EBANO/DSM/R33/CD/38/2020 | 900 | \$ 722,009.61 | | \$ 722,009.61 | | | \$ 722,009.61 | 55 | 30 | PROYECTOS INGENIERIA AMBIENTAL Y CONSTRUCCION S, SA DE CV | ROMUALDO MARTINEZ MIRELES |
| 8 | | AYS | REHABILITACION DE DREN PLUVIAL EN AVE LAZARO CARDENAS COL VERGEL Y OBRERA EN CABECERA MPAL | 23-SEP-20/30-SEPT-20 | EBANO | CONTRATO | EBANO/DSM/R33/CD/39/2020 | 100 | \$ 330,000.00 | \$ 330,000.00 | | | | \$ 330,000.00 | 100 | 0 | MARIA DE LA LUZ REYES | FELIPE CORONEL GARCIA |
| 9 | | AYS | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ ENTRE PRIV SOR JUANA Y C GUILLERMO PRIETO DE LA COL LAS AMERICAS EN CABECERA MPAL | 25-SEP-20/24-OCT-20 | EBANO | CONTRATO | EBANO/DSM/R33/CD/40/2020 | 45 | \$ 1,005,618.06 | \$ 1,005,618.06 | | | | \$ 1,005,618.06 | 50 | 30 | CONSORCIO EBANENSE CONSOLIDADO JAZAGA, SA DE CV | ROMUALDO MARTINEZ MIRELES |
| 10 | | AYS | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO PROFUNDO EN CALLES CARBAJAL, LIRIO, 20 DE NOVIEMBRE E INDEPENDENCIA DE LA COL MARCELO DE LOS SANTOS-LINDAVISTA EN CABECERA MPAL | 25-SEP-20/24-OCT-20 | EBANO | CONTRATO | EBANO/DSM/R33/CD/41/2020 | 700 | \$ 1,055,096.61 | \$ 1,055,096.61 | | | | \$ 1,055,096.61 | 60 | 0 | CONSORCIO EBANENSE CONSOLIDADO JAZAGA, SA DE CV | FELIPE CORONEL GARCIA |
| 11 | | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | REHABILITACION DE PLAZA PRINCIPAL DEL NCPE 20 DE NOVIEMBRE, MPIO DE EBANO, S.LP | 25-SEP-20/15-OCT-20 | 20 DE NOVIEMBRE | CONTRATO | EBANO/DSM/R33/CD/42/2020 | 1200 | \$ 724,223.00 | \$ 724,223.00 | | | | \$ 724,223.00 | 45 | 0 | CONSORCIO EBANENSE CONSOLIDADO JAZAGA, SA DE CV | ROMUALDO MARTINEZ MIRELES |
| 12 | | DESARROLLO URBANO | REHABILITACION A BASE DE REVESTIMIENTO EN CALLES TEODORO SALINAS, OCTAVIO PAZ, 20 DE NOVIEMBRE, MORELOS Y PORFIRIO DIAZ DEL EJIDO REFORMA EL ALTO, MPIO DE EBANO, S.LP | 26-SEP-20/10-OCT-20 | REFORMA RL ALTO | CONTRATO | EBANO/DSM/R33/CD/43/2020 | 550 | \$ 597,446.38 | | \$ 597,446.38 | | | \$ 597,446.38 | 40 | 0 | CONSORCIO EBANENSE CONSOLIDADO JAZAGA, SA DE CV | FELIPE CORONEL GARCIA |
| 13 | | AYS | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CHAPULTEPEC SEGUNDA DE LA COL VERGEL EN CABECERA MPAL | 26-SEP-20/10-OCT-20 | EBANO | CONTRATO | EBANO/DSM/R33/CD/44/2020 | 60 | \$ 265,989.07 | \$ 265,989.07 | | | | \$ 265,989.07 | 35 | 0 | TRANSPORTE EN OBRAS, SA DE CV | ROMUALDO MARTINEZ MIRELES |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |