

RAMO 33

No. Pro g.	NO DE POA	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	FECHA DE INICIO-TERMINO	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance		CONTRATISTA	SUPERVISOR
									Autorizada	INFRA	FORTA	RAMO 28	HIDRO	Ejercida	Físico	Financiero		
1	PROCESO COVID	FOMENTO AGRICOLA	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTO AGRICOLA (TRACTOR JOHN DEERE 106 HP DOBLE TRACCION) PARA GRUPO DE TRABAJO LOS SORGUEROS DEL 20 DEL NCPE 20 DE NOVIEMBRE, MPIO DE EBANO, S.LP	5-JUN-20/10-JUN-20	20 DE NOVIEMBRE	CONTRATO	EBANO/DSM/R33/ABS/CIR/02/2020	7	\$ 850,000.00	\$ 850,000.00				\$ 850,000.00	100	100	LAS CUMBRES POTOSINAS SC DE RL DE CV	N/A
2	PROCESO COVID	AYS	REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UBICADAS EN EL NCPE 20 DE NOVIEMBRE, MPIO DE EBANO, S.LP	9-JUN-20/16-JUN-20	20 DE NOVIEMBRE	CONTRATO	EBANO/DSM/R33/CD/08/2020	30000	\$ 405,130.00	\$ 405,130.00				\$ 405,130.00	100	100	ROSA GUADLUPE GONZALEZ JUAREZ	FELIPE CORONEL GARCIA
3	PROCESO COVID	SEGURIDAD PUBLICA	EQUIPAMIENTO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	12-JUN-20/19-JUN-20	EBANO	CONTRATO	EBANO/DSM/R33/ABS/CD/03/2020	40	\$ 280,024.00		\$ 280,024.00			\$ 280,024.00	100	0	GUSTAVO JUAREZ ORTEGA	N/A
4	PROCESO COVID	AYS	MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL	24-JUN-20/20-JUL-20	EBANO	CONTRATO	EBANO/DSM/R33/CD/10/2020	45216	\$ 1,200,000.16	\$ 1,200,000.16				\$ 1,200,000.16	30	0	JAVIER ZAMORA GAZCA	ROMUALDO MARTINEZ MIRELES
5	PROCESO COVID	URBANIZACION	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LUIS ECHEVERRIA ENTRE C CUAUHTEMOS Y DIAZ ORDAZ EN COL PRIMAVERA DE CABECERA MPAL	24-JUN-20/23-JUL-20	EBANO	CONTRATO	EBANO/DSM/R33/CD/11/2020	45	\$ 650,999.91	\$ 650,999.91				\$ 650,999.91	30	0	MARIA DE LA LUZ REYES	FELIPE CORONEL GARCIA
6	PROCESO COVID	AYS	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TANQUIAN ENTRE SALVADOR NOVO Y PENSADOR MEXICANO DE LA COL LAS AMERICAS ENCABECERA MPAL	25-JUN-20/9-JUL-20	EBANO	CONTRATO	EBANO/DSM/R33/CD/12/2020	40	\$ 253,548.44	\$ 253,548.44				\$ 253,548.44	50	0	CONSORCIO EBANENSE CONSOLIDADO JAZAGA SA DE	ROMUALDO MARTINEZ MIRELES
7	PROCESO COVID	URBANIZACION	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CAMINO A LA GRANJA DEL KM 0+113.4 AL KM 0+303.77 EN LA COLONIA SOLIDARIDAD DE CABECERA MPAL	25-JUN-20/24-JUL-20	EBANO	CONTRATO	EBANO/DSM/R33/CD/13/2020	180	\$ 1,350,844.99	\$ 1,350,844.99				\$ 1,350,844.99	15	0	JOSE PILAR DIAZ RIVERA	FELIPE CORONEL GARCIA
8	PROCESO COVID	AYS	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PINO SUAREZ ENTRE C MOCTEZUMA Y TERCERA PRIVADA PINO SUAREZ DE LA COL VICENTE INGUANZO EN CABECERA MPAL	27-JUN-20/11-JUL-20	EBANO	CONTRATO	EBANO/DSM/R33/CD/14/2020	75	\$ 223,538.27	\$ 223,538.27				\$ 223,538.27	10	0	CONSORCIO EBANENSE CONSOLIDADO JAZAGA SA DE	ROMUALDO MARTINEZ MIRELES
9	PROCESO COVID	AYS	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN PRIMERA Y CUARTA PRIVADA MARINA NACIONAL DE LA COL CUARTEL EN CABECERA MPAL	27-JUN-20/26-JUL-20	EBANO	CONTRATO	EBANO/DSM/R33/CD/15/2020	135	\$ 1,296,374.46	\$ 1,296,374.46				\$ 1,296,374.46	10	0	CHRISTIAN DANIEL RODRIGUEZ RUIZ	FELIPE CORONEL GARCIA
10	PROCESO COVID	AYS	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN PRIVADA FLORES MAGON EN COL VICENTE INGUANZO EN CABECERA MPAL	27-JUN-20/11-JUL-20	EBANO	CONTRATO	EBANO/DSM/R33/CD/16/2020	60	\$ 173,373.65	\$ 173,373.65				\$ 173,373.65	10	0	MARIA DE LA LUZ REYES	ROMUALDO MARTINEZ MIRELES
11	PROCESO COVID	AYS	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ZOSTEPEC ENTRE CALLES INDEPENDENCIA Y LIENZO CHARRO DE LA COL ZOSTEPEC EN CABECERA MPAL	30-JUN-20/7-JUL-20	EBANO	CONTRATO	EBANO/DSM/R33/CD/17/2020	40	\$ 86,072.19	\$ 86,072.19				\$ 86,072.19	0	0	CONSORCIO EBANENSE CONSOLIDADO JAZAGA SA DE	FELIPE CORONEL GARCIA
12	PROCESO COVID	AYS	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN TERCERA PRIVADA MARINA NACIONAL DE LA COL CUARTEL EN CABECERA MPAL	30-JUN-20/29-JUL-20	EBANO	CONTRATO	EBANO/DSM/R33/CD/18/2020	75	\$ 796,955.87	\$ 796,955.87				\$ 796,955.87	0	0	CHRISTIAN DANIEL RODRIGUEZ RUIZ	ROMUALDO MARTINEZ MIRELES