

RAMO 33

No. Pro g.	NO DE POA	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	FECHA DE INICIO-TERMINO	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión					% de Avance		CONTRATISTA	SUPERVISOR	
									Autorizada	INFRA	FORTA	RAMO 28	HIDRO	Ejercida	Fisico			Financiero
1	N	ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PRIVADA JALISCO DE LA COL AVIACION EN CABECERA MPAL	2-AGO-19/30/SEP/19	EBANO	CONTRATO	EBANO/DSM/FEFYMPH/CD/04/2019	60	\$ 197,248.41	\$ 1,221,069.69				\$ 197,248.41	60	0	CEMSA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV	FELIPE CORONEL
2	N7A	ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE JUSTO SIERRA DE LA COL 20 DE NOVIEMBRE EN CABECERA MPAL	2-AGO-19/30-SEP-19	EBANO	CONTRATO	EBANO/DSM/FEFYMPH/CD/05/2019	40	\$ 69,686.90	\$ 518,543.80				\$ 69,686.90	60	0	CEMSA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV	ROMUALDO MARTINEZ
3	2019-	AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN CALLE SOR JUANAS DE LA CRUZ DE LA CALLE TANQUIAB A GUILLERMO PRIETO EN CABECERA MPAL	27-AGO.19/25-SEP-19	EBANO	CONTRATO	EBANO/DSM/R33/CIR/45/2019	80	\$ 1,400,000.50	\$ 1,400,000.50				\$ 1,400,000.50	30	0	CONSORCIO EBANENCE CONSOLIDADO JAZAGA, SA DE CV	ROMUALDO MARTINEZ
4	2019/	FOMENTO AGRICOLA	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA GRUPO DE TRABAJO DIQUE LEAL EN EL EJIDO J. GUADALUPE RODRIGUEZ EN EL MPIO DE EBANO, S.L.P	30-AGO-19/7-SEP-19	EJIDO J GPE RODRIGUEZ	CONTRATO	EBANO/DSM/ABS/R33/CIR/11/2019	6	\$ 800,000.00	\$ 1,094,584.95				\$ 750,000.00	90	0	GULLERMO GONZALEZ AUCES	N/A
								50										