

RAMO 33

No. Pro g.	NO DE POA	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	FECHA DE INICIO-TERMINO	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance		CONTRATISTA	SUPERVISOR	
									Autorizada	INFRA	FORTA	RAMO 28	HIDRO	Ejercida	Físico	Financiero			
1	N/A	URBANIZACION	REHABILITACION A BASE DE REVESTIMIENTO EN CALLE PROFR DAVID JIMENEZ FIGUEROA EN COL 18 DE MARZO EN CABECERA MPAL	2-JUL-20/16-JUL-20	EBANO	CONTRATO	EBANO/DSM/FEFYMPH/CD/O1/2020	10000	\$ 220,897.29					\$ 220,897.29	\$ 220,897.29	100	0	CONSORCIO EBANENSE JAZAGA, SA DE CV	FELIPE CORONEL GARCIA
2	PROCESO COVID	AYS	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AV HIDALGO ENTRE MANUEL M SANTOS Y PRIV MORELOS DE LA COL VEINTE DE NOVIEMBRE EN CABECERA MPAL	1-JUL-20/21-JUL-20	EBANO	CONTRATO	EBANO/DSMR33/CD/19/2020	150	\$ 765,142.29	\$ 765,142.29				\$ 765,142.29		100	0	CONSORCIO EBANENSE JAZAGA, SA DE CV	FELIPE CORONEL GARCIA
3	PROCESO COVID	AYS	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIALEN CALLE JULIAN CARRILLO ENTRE C AVILA CAMACHO Y VICENTE GUERRERO DE LA COL BERMUDEZ EN CABECERA MPAL	1-JUL-20/30-JUL-20	EBANO	CONTRATO	EBANO/DSMR33/CD/20/2020	30	\$ 1,027,418.54	\$ 1,027,418.54				\$ 1,027,418.54		100	30	JUAN FERNANDO AMAYA MORANTE	ROMUALDO MARTINEZ MIRELES
4	PROCESO COVID	AYS	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN CALLE SAN LUIS DE CALLE TLAXCALA A DURANGO DE LACOL OBRERA EN CABECERA MPAL	2-JUL-20/22-JUL-20	EBANO	CONTRATO	EBANO/DSMR33/CD/21/2020	500	\$ 1,094,890.24	\$ 1,094,890.24				\$ 1,094,890.24		100	30	CONSORCIO EBANENSE JAZAGA, SA DE CV	FELIPE CORONEL GARCIA
5	PROCESO COVID	AYS	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN CALLE GUERRERO DEL KM 0+341.9 AL KM 547.9 DE LA COL BERMUDEZ EN CABECERA MPALSAN LUIS DE CALLE TLAXCALA A DURANGO DE LACOL OBRERA EN CABECERA MPAL	23-JUL-20/21-AGO-20	EBANO	CONTRATO	EBANO/DSMR33/CD/09/2020	150	\$ 2,137,122.94	\$ 2,137,122.94				\$ 2,137,122.94		30	30	CONSORCIO EBANENSE JAZAGA, SA DE CV	FELIPE CORONEL GARCIA
6	PROCESO COVID	URBANIZACION	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CHAPULTEPEC DE PRIV 2 DE ABRIL A CHAPULTEPEC SEGUNDA DE LA COL VERGEL EN CABECERA MPAL	4-JUL-20/2-AGO-20	EBANO	CONTRATO	EBANO/DSMR33/CD/25/2020	50	\$ 905,158.30		\$ 905,158.30			\$ 905,158.30		95	30	GGLOJALX TRANSPORTEEN OBRAS	FELIPE CORONEL GARCIA
7	PROCESO COVID	SALUD	PROGRAMA MUNICIPAL DE FUMIGACION, ABATIZACION Y DESCACHARRIZACION EN EBANO, S.L.P	4-JUL-20/23-JUL-20	EBANO	CONTRATO	EBANO/DSMR33/CD/26/2020	45000	\$ 400,457.96		\$ 400,457.96			\$ 400,457.96		100	0	MARIA DE LA LUZ REYES	ROMUALDO MARTINEZ MIRELES
8	PROCESO COVID	AYS	REHABILITACION DE DREN PLUVIAL EN AVE LAZARO CARDENAS ENTRE C. OAXACA Y CHIHUAHUA DE LA COL OBRERA EN CABECERA MPAL	4-JUL-20/11-JUL-2020	EBANO	CONTRATO	EBANO/DSMR33/CD/27/2020	100	\$ 428,000.44	\$ 428,000.44				\$ 428,000.44		100	100	CONSORCIO EBANENSE JAZAGA, SA DE CV	FELIPE CORONEL GARCIA
9	PROCESO COVID	AYS	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN CALLE TAMAZUNCHALE ENTRE C. MUJICA Y RIO VERDE DE LA COL DEL VALLE EN CABECERA MPAL	16-JUL-20/7AGO-2020	EBANO	CONTRATO	EBANO/DSMR33/CD/28/2020	35	\$ 1,288,801.12	\$ 1,288,801.12				\$ 1,288,801.12		70	30	CONSORCIO EBANENSE JAZAGA, SA DE CV	ROMUALDO MARTINEZ MIRELES
10	PROCESO COVID	AYS	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN CALLE VERACRUZ ENTRE AV HIDALGO Y LAZARO CARDENAS DE LA COL OBRERA EN CABECERA MPAL	16-JUL-20/14-AGO-2020	EBANO	CONTRATO	EBANO/DSMR33/CD/30/2020	30	\$ 901,788.52	\$ 901,788.52				\$ 901,788.52		40	30	CEMSA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV	ROMUALDO MARTINEZ MIRELES
11	PROCESO COVID	URBANIZACION	REHABILITACION A BASE DE REVESTIMIENTO EN CALLES MIGUEL DE LA MADRID, JUAN ESCUTIA, NIÑOS HEROES Y 9 DE MARZO DEL N.C.P.E. PONCIANO ARRIAGA, MPIO. DE EBANO, S.L.P	16-JUL-20/5-AGO-2020	EBANO	CONTRATO	EBANO/DSMR33/CD/31/2020	500	\$ 900,375.79	\$ 900,375.79				\$ 900,375.79		80	30	MARIA DE LA LUZ REYES	FELIPE CORONEL GARCIA
12	PROCESO COVID	AYS	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN CALLE RIO VERDE DE CALLE TAMPACAN A TAMAZUNCHALE DE LA COLONIA DEL VALLE EN CABECERA MPAL	17-JUL-20/15-AGO-2020	EBANO	CONTRATO	EBANO/DSMR33/CD/32/2020	45	\$ 1,355,423.74	\$ 1,355,423.74				\$ 1,355,423.74		40	30	CONSORCIO EBANENSE JAZAGA, SA DE CV	ROMUALDO MARTINEZ MIRELES
13	PROCESO COVID	URBANIZACION	REHABILITACION A BASE DE REVESTIMIENTO EN CALLES 8 Y 9 EN EL NCPE PUJAL COY, MPIO. DE EBANO, S.L.P	17-JUL-20/6-AGO-2020	EBANO	CONTRATO	EBANO/DSMR33/CD/33/2020	500	\$ 900,330.56	\$ 900,330.56				\$ 900,330.56		65	30	MARIA DE LA LUZ REYES	FELIPE CORONEL GARCIA
14	PROCESO COVID	EDUCACION	CONSTRUCCION DE BANDA (SEGUNDA ETAPA) EN ESC PRIMARIA ARTICULO 123 IGNACIO ZARAGOZA DE LA COL 20 DE NOVIEMBRE EN CABECERA MPAL	18-JUL-20/16-AGO-2020	EBANO	CONTRATO	EBANO/DSMR33/CD/34/2020	600	\$ 606,784.33	\$ 606,784.33				\$ 606,784.33		40	30	ROSA GUADLUPE GONZALEZ JUAREZ	ROMUALDO MARTINEZ MIRELES
15	PROCESO COVID	URBANIZACION	REHABILITACION A BASE DE REVESTIMIENTO EN CALLES TAMESI, INDEPENDENCIA, ANTONIO ROCHA, 5 DE MAYO, CLEOFAS CEDILLO Y VEINTE DE NOVIEMBRE DEL EIJD 20 DE NOVIEMBRE, MPIO. DE EBANO, S.L.P	18-JUL-20/7AGO-2020	EBANO	CONTRATO	EBANO/DSMR33/CD/35/2020	500	\$ 900,534.54	\$ 900,534.54				\$ 900,534.54		60	30	MARIA DE LA LUZ REYES	FELIPE CORONEL GARCIA
16	PROCESO COVID	FOMENTO AGRICOLA	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTO AGRICOLA (SEMBRADORA DE 6 SURCOS MARCA FAMAX) PARA GRUPO DE TRABAJO 10 DE MAYO DE PONCIANO ARRIAGA, MPIO DE EBANO, S.LP	24-JUL-20/28-JUL-20	PONCIANO ARRIAGA	CONTRATO	EBANO/DSMR33/ABS/CIR/04/2020	5	\$ 270,000.00	\$ 270,000.00				\$ 270,000.00		100	0	LAS CUMBRES POTOSINAS SC DE RL DE CV	N/A
17	PROCESO COVID	FOMENTO AGRICOLA	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTO AGRICOLA (RASTRA 32 DISCOS MARCA BISON) PARA GRUPO DE TRABAJO LOS DORADOS DE VILLA DE PONCIANO ARRIAGA, MPIO DE EBANO, S.LP	24-JUL-20/28-JUL-20	PONCIANO ARRIAGA	CONTRATO	EBANO/DSMR33/ABS/CIR/05/2020	5	\$ 170,000.00	\$ 170,000.00				\$ 170,000.00		100	0	LAS CUMBRES POTOSINAS SC DE RL DE CV	N/A
18	PROCESO COVID	FOMENTO AGRICOLA	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTO AGRICOLA (TRACTOR NEW HOLLAND SERIE 7610 105 HP) PARA GRUPO DE TRABAJO LOS EMPRENDEDORES DE PUJALCOY, MPIO DE EBANO, S.LP	24-JUL-20/28-JUL-20	PUJAL COY	CONTRATO	EBANO/DSMR33/ABS/CIR/06/2020	8	\$ 795,000.00	\$ 795,000.00				\$ 795,000.00		100	0	MAQUINARIA AGRICOLA DE LAS HUASTECAS, SA DE CV	N/A
19	PROCESO COVID	FOMENTO AGRICOLA	PROGRAMA MUNICIPAL DE ROLLOS FORRAJEROS PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES GANADEROS DEL MUNICIPIO DE EBANO, S.L.P	24-JUL-20/26-JUL-20	EBANO	CONTRATO	EBANO/DSMR33/ABS/CIR/07/2020	200	\$ 350,000.00		\$ 350,000.00			\$ 350,000.00		100	0	RANCHO SANTO DOMINGO SPR DE RL DE CV	N/A

RAMO 33

No. Pro g.	NO DE POA	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	FECHA DE INICIO-TERMINO	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance		CONTRATISTA	SUPERVISOR
									Autorizada	INFRA	FORTA	RAMO 28	HIDRO	Ejercida	Físico	Financiero		