

DESARROLLO SOCIAL

No. Pro g.	NO DE POA	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	FECHA DE INICIO-TERMINO	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión					% de Avance		CONTRATISTA	SUPERVISOR	
									Autorizada	INFRA	FORTA	RAMO 28	HIDRO	Ejercida	Fisico			Financiero
1	2019-5015	ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO ESTACION AUZA, MPIO DE EBANO, S.L.P.	7-OCT-19/ 6-DIC-19	AUZA	CONTRATO	EBANO/DSMR33/CD/50/2019	35	\$ 897,784.44	\$ 897,784.44				\$ 897,784.44	40	0	\$ 897,784.44	FELIPE CORONEL GARCIA
2	2019-5015	EDUCACION	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE LA COL OBRERA EN CABECERA MPAL	7-OCT-19/ 6-NOV-19	EBANO	CONTRATO	EBANO/DSMR33/CD/51/2019	159	\$ 599,611.55	\$ 599,611.55				\$ 599,611.55	60	0	\$ 599,611.55	ROMUALDO MARTINEZ MIRELES
3	2019-5015	ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE LAZARO CARDENAS DEL NCPE PLAN DE IGUALA, MPIO DE EBANO, S.L.P.	7-OCT-19/ 6-DIC-19	PLAN DE IGUALA	CONTRATO	EBANO/DSMR33/CD/52/2019	125	\$ 797,548.07	\$ 797,548.07				\$ 797,548.07	40	0	\$ 797,548.07	FELIPE CORONEL GARCIA
4	2019-5015	ELECTRIFICACION	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE INDUSTRIAS EN CONIA CENTRO DE CABECERA MPAL	9-OCT-19/ 8-DIC-19	EBANO	CONTRATO	EBANO/DSMR33/CD/53/2019	500	\$ 621,092.07	\$ 621,092.07				\$ 621,092.07	30	0	\$ 621,092.07	ROMUALDO MARTINEZ MIRELES
5	2019-5015	EDUCACION	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑOS TCHAIKOSWIKY DE LA COL VERGEL EN CABECERA MUNICIPAL	9-OCT-19/ 8-OCT-19	EBANO	CONTRATO	EBANO/DSMR33/CD/54/2019	78	\$ 575,806.65	\$ 575,806.65				\$ 575,806.65	65	0	\$ 575,806.65	FELIPE CORONEL GARCIA
6	2019-5015	ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE SOR JUANA DE LA COLONIA LAS AMERICAS EN CABECERA MPAL	10-OCT-19/ 9-DIC-19	EBANO	CONTRATO	EBANO/DSMR33/CD/55/2019	50	\$ 281,140.15	\$ 281,140.15				\$ 281,140.15	30	0	\$ 281,140.15	ROMUALDO MARTINEZ MIRELES
7	2019-5015	ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA COL SANTA ELENA EN CABECERA MPAL.	14-OCT-19/ 13-DIC-19	EBANO	CONTRATO	EBANO/DSMR33/CD/56/2019	50	\$ 281,456.01	\$ 281,456.01				\$ 281,456.01	30	0	\$ 281,456.01	FELIPE CORONEL GARCIA
8	2019-5015	ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE LINO GONZALEZ DE LA COL JUAN DIEGO EN CABECERA MAPL	14-OCT-19/ 13-DIC-19	EBANO	CONTRATO	EBANO/DSMR33/CD/57/2019	110	\$ 282,312.49	\$ 282,312.49				\$ 282,312.49	30	0	\$ 282,312.49	ROMUALDO MARTINEZ MIRELES
9	2019-5015	ELECTRIFICACION	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRICIDAD EN LA ESC SECUNDARIA TECNICA No 77 DEL NCPE PONCIANO ARRIAGA, MPIO DE EBANO, S.L.P.	14-OCT-19/ 29-OCT-19	NCPE PONCIANO ARRIAGA	CONTRATO	EBANO/DSMR33/CD/58/2019	333	\$ 77,720.00	\$ 77,720.00				\$ 77,720.00	100	0	\$ 77,720.00	FELIPE CORONEL GARCIA
10	2019-5015	FOMENTO AGRICOLA	EQUIPAMIENTO DE EMPACADORA DE FORRAJE PARA GRUPO DE TRABAJO LOS POTROS DEL EJIDO ESTACION AUZA EN EL MPIO DE EBANO, S.L.P.	18-OCT-19/ 21-OCT-19	AUZA	CONTRATO	EBANO/DSMR33/ABS/CIR/14/2019	6	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00				\$ 350,000.00	100	0	\$ 350,000.00	N/A
11	N/A	ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ DEL NCPE PLAN DE IGUALA EN EL MPIO DE EBANO, S.L.P.	24-OCT-19/ 7-DIC-19	PLAN DE IGUALA	CONTRATO	EBANO/DSM/FEFYMPH/CD/07/2019	50	\$ 287,360.81				\$ 287,360.81	\$ 287,360.81	20	0	\$ 287,360.81	FELIPE CORONEL GARCIA
12	2019-	FOMENTO AGRICOLA	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTO AGRICOLA (ASPERSORA DE 800 LTS) PARA GRUPO DE TRABAJO LOS TUNEROS DEL NCPE 20 DE NOVIEMBRE EN EL MPIO DE EBANO, S.L.P.	29-OCT-19/ 5-NOV-19	20 DE NOVIEMBRE	CONTRATO	EBANO/DSMR33/ABS/CIR/15/2019	6	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00				\$ 300,000.00	0	0	\$ 300,000.00	N/A
13	2019-	FOMENTO AGRICOLA	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTO AGRICOLA (ASPERSORA DE 800 DE 600LTS) PARA GRUPO DE TRABAJO LOS CHILEROS DEL NCPE 20 DE NOVIEMBRE EN EL MPIO DE EBANO, S.L.P.	29-OCT-19/ 5-NOV-19	20 DE NOVIEMBRE	CONTRATO	EBANO/DSMR33/ABS/CIR/16/2019	5	\$ 330,000.00	\$ 330,000.00				\$ 330,000.00	0	0	\$ 330,000.00	N/A